

# ООО «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-БЕЛГОРОД»

308027 г. Белгород, ул. Комсомольская д. 1А  
телефон/ факс: +74722- 21-54-23, 55-02-00

30.12.2021г.

Директору  
ООО "Экомир ЖБК-1"  
Шарапову О. Н.

Уважаемый Олег Николаевич!

ООО «Союзлифтмонтаж-Белгород» настоящим сообщает, что техническое обслуживание лифтов(зав. №186468, зав. №186467), установленных по адресу: г. Белгород, ул. Архирейская 3, проводилось в полном объеме, согласно договору от 01.01.2020 года. На данном объекте в 2021 году выполнялся контроль за работой лифтов через диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание оборудования связи, круглосуточно по необходимости осуществлялся выезд аварийной службы, проводилось техническое обслуживание лифтов с периодичностью, утвержденной постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743, а именно: ТР-1-ежемесячно, ТР-3-один раз в 3 месяца, ТР-6 один раз в 6 месяцев, ТР-12-один раз в 12 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов указан ниже.

- I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся работы
1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.
  2. Смазка узлов и деталей лифта.
  3. Проверка и регулировка автоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.
  4. Проверка состояния канатоведущего шкива и отводных блоков.
  5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, наличие документации.
  6. Проверка состояния освещения шахты, кабины (замена ламп, если необходимо).
  7. Проверка и регулировка механизма дверей шахты.
  8. Проверка и регулировка механизма дверей кабины.
  9. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).
  - 10 Проверка каната ОС.

11. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины, внутри шахты.
12. Проверка и регулировка тормозного устройства.
13. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.
14. Проверка блокировочных контактов.
15. Проверка натяжного устройства.
16. Проверка состояния банмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости).
17. Проверка устройства управления лифтом (панели управления).
18. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.
19. Проверка выключателя приямка.

II. Текущий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-3 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-1.
2. Проверка ограничителя скорости.
3. Проверка тяговых канатов.
4. Проверка ловителей.
6. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

III. Текущий ремонт - 6 (ТР-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-6 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.
2. Осмотр ограждения шахты.
3. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.
4. Проверка состояния подвески противовеса
5. Проверка устройства защиты электродвигателя
6. Осмотр конструкций противовеса.
7. Осмотр блока сигнализации

IV. Текущий ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-6.
2. Проверка состояния электродвигателя.

3. Проверка состояния подвески кабины.
4. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.
5. Проверка и регулировка шунтов и датчиков.
6. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.
7. Осмотр состояния изоляции электропроводки и работы электрической схемы.
8. Комплексная очистка шахты лифта, приемка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.
9. Осмотр подвесного кабеля.
10. Осмотр компенсирующих цепей.
11. Подготовка лифта к периодическому, техническому освидетельствованию.

Проведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:

-лифт, зав. №186468, 400кг, замена ламп освещения шахты-4 шт., долив масла в маслянки противовеса и кабины -1 л., замена замка ДШ-3 шт., долив масла в редуктор гл. привода-0.5л., замена роликов каретки ДШ -4 шт., замена контактов ДШ -2 шт.,

-лифт, зав. №186467,630кг, замена ламп освещения шахты-5шт., долив масла в маслянки противовеса и кабины -1 л., долив масла в редуктор гл. привода-1л., замена ремня привода ДК- 1 шт., замена пускателей -2 шт.

Директор ООО «Союзлифтмонтаж-Белгород»



А.В. Починский

Нач. участка №2  
Голдобин И.А.  
Т.89511529094